



Łódź, Sieradz dnia, 9 stycznia 2026

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Kierownik
Zespołu Kontroli Zewnętrznej

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
4 / ABR / 2026

Nr umowy 449/OA/J/2025

Nazwa zadania

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w siedzibie
WIOŚ w Łodzi Delegatura w Sieradzu

Cel i zakres kontroli: po zakończeniu zadania

Beneficjent: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Kwota umowy: 112.642,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 132.521,10 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 28 listopada 2025

Termin zakończenia: 31 grudnia 2025

Dane uzupełniające:

Aneks nr 1 z dnia 30.12.2025 do umowy z Funduszem dot. zmiany HRF i kwoty dofinansowania

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Dominik Przelazły – Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

- 1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie? **NIE DOTYCZY**
- 1.2. Czy jest dziennik budowy? **NIE DOTYCZY** Data pierwszego i ostatniego wpisu.
- 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania? **TAK**
Protokół odbioru robót – końcowy z dnia 19.12.2025 – bez uwag
- 1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi **TAK**
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

Tablica pamiątkowa na terenie Delegatury WIOŚ w Łodzi w Sieradzu

2. Szczegóły:

2.1 Zakres rzeczowy wg umowy (wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku / zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Zadanie polega na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp wraz z zakupem i montażem instalacji wsporczej.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

- A) W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (dokumentacja powykonawcza) stwierdziłem wykonanie instalacji fotowoltaicznej na podwyższonej konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Delegatury WIOŚ w Łodzi w Sieradzu przy ul. POW 70/72 w oparciu o panele PV Astroenergy CHSM72(DG)/F-BH – 50 szt. o mocy 580 Wp/każdy (łączna moc instalacji 29 kWp), falownik Huawei SUN30KTL-M3 nr ser. ES2560189386.
- B) Na dzień kontroli zadanie zostało zakończone.
- C) Beneficjent przedstawił w dniu 31.12.2025 końcowe rozliczenie kosztów umowy na kwotę 112.642,00 zł (kwota kosztu całkowitego 132.521,10 zł).
- D) W trakcie kontroli stwierdziłem zgodność faktycznie wykonanych prac z przedstawionym rozliczeniem.
- E) Okazane w trakcie kontroli oryginały dowodów księgowych są zgodne z kserokopiami dostarczonymi do Funduszu łącznie z rozliczeniem.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej: -

Termin wykonania zaleceń: -

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska


Dominik Przelazły

WFOŚiGW w Łodzi


Kierownik Zespołu
Kontroli Zewnętrznej
Główny Specjalista

Adam Bry

WOJEWODZKI
INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
90-743 Łódź, ul. Lipowa 16
tel. 42 633-33-43, fax 42 633-33-33
NIP 725-002-72-22, REGON 470551871